



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

εκ του πρακτικού της υπ' αριθμ. 4^{ης}/2024

Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ύδρας

ΘΕΜΑ 9^ο: «Αίτημα παράτασης εργασιών για το έργο με τίτλο “ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (ΤΕΝΝΙΣ)”»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 031/2024

1. Σήμερα την 27^η Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ύδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ύδρας ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 434/23-02-2024 πρόσκληση του κ. Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε μέλος της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
2. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών ήταν παρόντα τέσσερα (4) μέλη.

Α. ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Κουκουδάκης Γεώργιος
Κάτσικα Μαρία

Β. ΑΠΟΝΤΕΣ

Παστός Ιωάννης

Μπεράτης Κωνσταντίνος

Καραμήτσος Εμμανουήλ

3. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Δηλαβέρη Σταματίνα, υπεύθυνη για την τήρηση των πρακτικών.

4. Ο κ. Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το **9^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης λέγοντας τα εξής:

α. Σύμφωνα με το άρθρο 74Α του Ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/23: *«1. Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 01.01.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και την Εκτελεστική Επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η Δημοτική Επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές».*

β. Το έργο με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (ΤΕΝΝΙΣ)» δημοπρατήθηκε από το Δήμο Ύδρας και εκτελείται από το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και Νήσων, με ανάδοχο την εταιρεία «ΑΡΧΙΤΡΟΝ ΑΤΕ».

γ. Η εταιρεία «ΑΡΧΙΤΡΟΝ ΑΤΕ» στο από 06/02/2024 έγγραφό της προς την Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. αναφέρει ότι η κατασκευή του ακρυλικού τάπητα γηπέδου αντισφαίρισης ενδείκνυται να πραγματοποιηθεί σε καιρικές συνθήκες μειωμένης υγρασίας και όχι χαμηλής θερμοκρασίας για την αποφυγή τυχόν αστοχίας των υλικών (δημιουργία εξογκωμάτων – φουσαλίδων), συνεπώς είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί κατά τους χειμερινούς μήνες. Για τους ανωτέρω λόγους, καθώς και εν αναμονή της έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ, ζητά τη χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών κατά τέσσερις μήνες, ήτοι έως 15-07-2024, άνευ υπαιτιότητας της εταιρείας.

δ. Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς & Νήσων με το υπ' αριθμ. πρωτ. 165544/07-02-2024 έγγραφό του εισηγείται να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως 15/07/2024, αποδεχόμενο τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος στο αίτημά του.

ε. Καλείται η Δημοτική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

5. Λαβών το λόγο ο κ. Καραμήτσος δήλωσε ότι θα καταψηφίσει την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του εν λόγω έργου, καθότι θεωρεί ότι δεν υφίστανται λόγοι να δοθεί αυτή.

6. Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, κι έπειτα από σχετική συζήτηση των μελών της

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (ΤΕΝΝΙΣ)» κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως 15/07/2024.

Μειοψηφούντος του κ. Καραμήτσου Εμμανουήλ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 031/2024.

7. Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως παρακάτω:

**Ο Πρόεδρος
της Δημοτικής Επιτροπής**

ΚΟΥΚΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τα μέλη
Κάτσικα Μαρία
Μπεράτης Κωνσταντίνος
Καραμήτσος Εμμανουήλ

Ακριβές Απόσπασμα

Συνεδρίαση 4^η: Τρίτη 27.02.2024

**Ο Δήμαρχος Ύδρας
ΚΟΥΚΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**