



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ

Εκ του πρακτικού της υπ' αριθμ. 8^{ης}/2024

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 10^ο: «Έγκριση αιτήματος παράτασης της συνολικής προθεσμίας των εργασιών του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ – 2^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ”»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 076/2024

1. Σήμερα την 12^η Ιουλίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική, δια ζώσης & με τηλεδιάσκεψη, συνεδρίαση ύστερα από την υπ' αριθμ. 2624/08-07-2024 έγγραφη πρόσκληση της κας Προέδρου, που απεστάλη σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο και το Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023 και ισχύει, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

2. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η κα Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαπέντε (15) Συμβούλων ήταν παρόντες και οι δεκατρείς (13).

A. ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Η Πρόεδρος: Μαυρομάτη Αναστασία

Η Αντιπρόεδρος: Αδαμοπούλου Κωνσταντίνα

Ο Γραμματέας: Τζάκας Δημήτριος

Οι Σύμβουλοι: Κάτσικα Μαρία, Μαραγκού Γεωργία, Μπεράτης Κωνσταντίνος,

B. ΑΠΟΝΤΕΣ

Μπελεγρης Ιωάννης

Παστός Ιωάννης

Τσιτσινάκη Σταματίνα, Μαρκαντώνης Παναγιώτης, Μπέλεση – Παύλου Ειρήνη (με τηλεδιάσκεψη), Καραμήτσος Εμμανουήλ, Μανίκης Παναγιώτης, Κοφίτσα Δάφνη και Βούλγαρης Γεώργιος.

3. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Ύδρας κ. Κουκουδάκης Γεώργιος.

4. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Δηλαβέρη Σταματίνα, υπεύθυνη για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

5. Η κ. Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το **10^ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης λέγοντας τα εξής:

α. Το έργο με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ – 2^{ΟΥ} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ» δημοπρατήθηκε από το Δήμο Ύδρας και εκτελείται από το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και Νήσων, με ανάδοχο την εταιρεία «ΑΡΧΙΤΡΟΝ ΑΤΕ».

β. Σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και το φάκελο του έργου, αυτό έχει συνολική προθεσμία περαίωσης επτά (7) μήνες από την ημερομηνία ορισμού επίβλεψης, ήτοι μέχρι και την 10-11-2024, καθώς ο επιβλέπων ορίστηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 462020/10-04-2024 Απόφαση του Τ.Τ.Υ.Ν.Δ..

γ. Ο Δήμος Ύδρας με το υπ' αριθμ. πρωτ. 1221/17.04.2024 έγγραφό του αιτείται την έναρξη της εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος μετά το πέρας της σχολικής χρονιάς 2023-2024, καθώς τα εν λόγω κτίρια χρησιμοποιούνται για την διδασκαλία των μαθητών του Β' Δημοτικού σχολείου και του Β' Νηπιαγωγείου και τα οποία δεν είναι δυνατόν να μεταστεγαστούν. Το εν λόγω αίτημα του Δήμου υποβλήθηκε εντός των προθεσμιών που τίθενται στο άρθρο 147 του Ν. 4412/16, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και στις διατάξεις του άρθρου 153 του Ν. 4938/2022.

δ. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων με το υπ' αριθμ. πρωτ. 515214/23-04-2024 έγγραφό του εισηγείται παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ – 2^{ΟΥ} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ. ΥΔΡΑΣ», συμβατικού αντικειμένου 748.899,18€ (με Φ.Π.Α. 24%), κατά δύο (2) μήνες, μέχρι και την 10-01-2025, “με αναθεώρηση”, ήτοι χωρίς αποκλειστική

υπαιτιότητα του αναδόχου «ΑΡΧΙΤΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».

ε. Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

6. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της κας Προέδρου κι έπειτα από σχετική συζήτηση των μελών της

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ – 2^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ. ΥΔΡΑΣ», συμβατικού αντικειμένου 748.899,18€ (με Φ.Π.Α. 24%), κατά δύο (2) μήνες, μέχρι και την 10-01-2025, “με αναθεώρηση”, ήτοι χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου «ΑΡΧΙΤΡΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 076/2024.

7. Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως παρακάτω:

Η Πρόεδρος: Μαυρομάτη Αναστασία

Η Αντιπρόεδρος: Αδαμοπούλου Κωνσταντίνα

Ο Γραμματέας: Τζάκας Δημήτριος

Οι Σύμβουλοι: Κάτσικα Μαρία, Μαραγκού Γεωργία, Μπεράτης Κωνσταντίνος, Τσιτσινάκη Σταματίνα, Μαρκαντώνης Παναγιώτης, Μπέλεση – Παύλου Ειρήνη Καραμήτσος Εμμανουήλ, Μανίκης Παναγιώτης, Κοφίτσα Δάφνη και Βούλγαρης Γεώργιος.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Ακριβές Απόσπασμα

Ύδρα Αυθημερόν

Ο Δήμαρχος Ύδρας

ΚΟΥΚΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

