



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

εκ του πρακτικού της υπ' αριθμ. 4^{ης}/2024

Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ύδρας

ΘΕΜΑ 8^ο: «Αίτημα παράτασης για το έργο με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΜΙΔΑ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 400m³/ημέρα ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΔΩΔΕΚΑ ΕΤΗ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ 50.000m³/έτος (ΣΥΝΟΛΟ 50.000m³ x 12 έτη = 600.000m³)”)»», συμβατικού αντικειμένου 731.600,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 030/2024

1. Σήμερα την 27^η Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ύδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ύδρας ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 434/23-02-2024 πρόσκληση του κ. Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε μέλος της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Συνεδρίαση 4^η: Τρίτη 27.02.2024

2. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών ήταν παρόντα τέσσερα (4) μέλη.

Α. ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Κουκουδάκης Γεώργιος

Κάτσικα Μαρία

Μπεράτης Κωνσταντίνος

Καραμήτσος Εμμανουήλ

Β. ΑΠΟΝΤΕΣ

Παστός Ιωάννης

3. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Δηλαβέρη Σταματίνα, υπεύθυνη για την τήρηση των πρακτικών.

4. Ο κ. Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το 8^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης λέγοντας τα εξής:

α. Η εταιρεία ΤΕΜΑΚ Α.Ε. έχει συνάψει το Δήμο Ύδρας την υπ' αριθμ. πρωτ. 1553/08-05-2023 σύμβαση για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΜΙΔΑ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 400m³/ημέρα ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΔΩΔΕΚΑ ΕΤΗ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ 50.000m³/έτος (ΣΥΝΟΛΟ 50.000m³ x 12 έτη = 600.000m³)», συμβατικού αντικειμένου 731.600,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

β. Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 περ. στ.ii, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει: *«Την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία, και εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της».*

γ. Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 74Α του Ν. 3852/10, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν. 5056/23: *«Από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 01.01.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και την Εκτελεστική Επιτροπή*

των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η Δημοτική Επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές».

δ. Η ΤΕΜΑΚ Α.Ε. με το υπ' αριθμ. πρωτ. 148525/ 05-02-2024 έγγραφο προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της ΠΕ Νήσων, λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 6.1 της Διακήρυξης, το άρθρο 3 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και το άρθρο 6 της ανωτέρω σύμβασης, αιτείται παράταση – μετάθεση του χρόνου παράδοσης κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 08/04/2024, διότι δεν υπάρχει μέχρι σήμερα η κατάλληλη υποδομή ηλεκτροδότησης της μονάδας αφαλάτωσης, η οποία πρέπει να ετοιμαστεί από το Δήμο Ύδρας, όπως και η πρόσβαση στο χώρο εγκατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 2 – Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης, το άρθρο 4 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων της Διακήρυξης και το άρθρο 4.5 της σύμβασης.

ε. Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς & Νήσων με το υπ' αριθμ. πρωτ. 151560/05-02-2024 έγγραφό της εισηγείται την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας κατά εξήντα (60) ημέρες, ήτοι έως 08-04-2024, αποδεχόμενη τους λόγους που επικαλείται η ανάδοχος στο αίτημά της.

στ. Προτείνεται η έγκριση της παράτασης της προθεσμίας για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΜΙΔΑ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 400m³/ημέρα ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΔΩΔΕΚΑ ΕΤΗ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ 50.000m³/έτος (ΣΥΝΟΛΟ 50.000m³ x 12 έτη = 600.000m³)» κατά εξήντα (60) ημέρες, ήτοι έως 08-04-2024.

ζ. Καλείται η Δημοτική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

5. Η Δημοτική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου και έπειτα από σχετική συζήτηση των μελών της

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΜΙΔΑ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 400m³/ημέρα ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΔΩΔΕΚΑ ΕΤΗ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ 50.000m³/έτος (ΣΥΝΟΛΟ 50.000m³ x 12 έτη = 600.000m³)» κατά εξήντα (60) ημέρες, ήτοι έως 08-04-2024.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 030/2024.

6. Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως παρακάτω:

Ο Πρόεδρος
της Δημοτικής Επιτροπής

ΚΟΥΚΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τα μέλη

Κάτσικα Μαρία
Μπεράτης Κωνσταντίνος
Καραμήτσος Εμμανουήλ

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος Ύδρας
ΚΟΥΚΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ