

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ****ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ****ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ**

Εκ του πρακτικού της υπ' αριθμ. 23^{ης}/2023

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 4^ο (Ε.Η.Δ.): «Έγκριση 2^{ης} παράτασης συνολικής προθεσμίας υποέργου 1 που αφορά στη σύμβαση με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΜΙΔΑ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 400m³/ημέρα ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΔΩΔΕΚΑ ΕΤΗ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ 50.000m³/έτος (ΣΥΝΟΛΟ 50.000m³ x 12 έτη = 600.000m³)»», συμβατικού αντικειμένου 731.600,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 111/2023

1. Σήμερα την 11^η Νοεμβρίου 2023 ημέρα Σάββατο και ώρα 11:30, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την υπ' αριθμ. 3717/07-11-2023 έγγραφη πρόσκληση της κας Προέδρου, που απεστάλη σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και το Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις i) του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133), ii) του άρθρου 55 του Ν. 38528/2010 και iii) την παρ. 1 του άρθρου 90 του Ν. 4804/2021 (ΦΕΚ Α' 90) για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
2. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η κα Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο δώδεκα (12) Συμβούλων ήταν παρόντες οι εννέα (9).

A. ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Η Πρόεδρος: Μαυρομάτη Αναστασία

Ο Αντιπρόεδρος: Ρούσης Ανδρέας

Ο Γραμματέας: Μαρκαντώνης Παναγιώτης

Οι Σύμβουλοι: Μαραγκού Αικατερίνη, Κάτσικα Μαρία, Μπέλεση – Παύλου Ειρήνη, Μαύρος Ελευθέριος, Αναστόπουλος Κωνσταντίνος και Καραμήτσος Εμμανουήλ.

B. ΑΠΟΝΤΕΣ

Μπελεγρή Ιωάννης

Δασκαλάκη Παναγιούλα

Τσακίρης Εμμανουήλ

3. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Ύδρας κ. Κουκουδάκης Γεώργιος.

4. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Δηλαβέρη Καλλιόπη, υπεύθυνη για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

5. Η κ. Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το 4^ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης με τη διαδικασία του κατεπείγοντος λέγοντας τα εξής:

α. Η εταιρεία ΤΕΜΑΚ Α.Ε. έχει συνάψει το Δήμο Ύδρας την υπ' αριθμ. πρωτ. 1553/08-05-2023 σύμβαση για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΜΙΔΑ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 400m³/ημέρα ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΔΩΔΕΚΑ ΕΤΗ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ 50.000m³/έτος (ΣΥΝΟΛΟ 50.000m³ x 12 έτη = 600.000m³)», συμβατικού αντικειμένου 731.600,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

β. Η ΤΕΜΑΚ Α.Ε. με το υπ' αριθμ. πρωτ. 68144/ΣΜ/μκ/02-11-2023 έγγραφο προς τα μέλη της Επιτροπής Παραλαβής, λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 6.1 της Διακήρυξης, το άρθρο 3 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων και το άρθρο 6 της ανωτέρω σύμβασης, αιτείται επιπλέον παράταση – μετάθεση του χρόνου παράδοσης κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 08/12/2023, διότι δεν υπάρχει μέχρι σήμερα η κατάλληλη υποδομή ηλεκτροδότησης της μονάδας αφαλάτωσης, η οποία πρέπει να ετοιμαστεί από το Δήμο Ύδρας, όπως και η πρόσβαση στο χώρο εγκατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 2 – Τεχνικές Προδιαγραφές της Διακήρυξης, το άρθρο 4 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων της Διακήρυξης και το άρθρο 4.5 της σύμβασης.

γ. Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς & Νήσων με το υπ' αριθμ. πρωτ. 1370793/08-11-2023 έγγραφό της εισηγείται την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας που αφορά το αντικείμενο του υποέργου 1 της σύμβασης κατά τριάντα (30) ημέρες, ήτοι έως 08-12-2023, αποδεχόμενη τους λόγους που επικαλείται η ανάδοχος στο αίτημά της.

δ. Προτείνεται η έγκριση της παράτασης της προθεσμίας για την εκτέλεσης της προμήθειας που αφορά το αντικείμενο του υποέργου 1 της σύμβασης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΜΙΔΑ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 400m³/ημέρα ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΔΩΔΕΚΑ ΕΤΗ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ 50.000m³/έτος (ΣΥΝΟΛΟ 50.000m³ x 12 έτη = 600.000m³)» κατά τριάντα (30) ημέρες, ήτοι έως 08-12-2023.

ε. Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

6. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της κας Προέδρου κι έπειτα από σχετική συζήτηση των μελών του

Αποφασίζει Ομόφωνα

α. Αποδέχεται το θέμα ως κατεπείγον.

β. Εγκρίνει την παράτασης της προθεσμίας για την εκτέλεσης της προμήθειας που αφορά το αντικείμενο του υποέργου 1 της σύμβασης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΦΑΛΜΥΡΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΜΙΔΑ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 400m³/ημέρα ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΔΩΔΕΚΑ ΕΤΗ ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ 50.000m³/έτος (ΣΥΝΟΛΟ 50.000m³ x 12 έτη = 600.000m³)» κατά τριάντα (30) ημέρες, ήτοι έως 08-12-2023.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 111/2023.

7. Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως παρακάτω:

Η Πρόεδρος: Μαυρομάτη Αναστασία

Ο Αντιπρόεδρος: Ρούσης Ανδρέας

Ο Γραμματέας: Μαρκαντώνης Παναγιώτης

Οι Σύμβουλοι: Μαραγκού Αικατερίνη, Κάτσικα Μαρία, Μπέλεση – Παύλου Ειρήνη, Μαύρος Ελευθέριος, Αναστόπουλος Κωνσταντίνος και Καραμήτσος Εμμανουήλ.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Ακριβές Απόσπασμα

Ύδρα Αυθημερόν

Ο Δήμαρχος Ύδρας

ΚΟΥΚΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ