



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ

Εκ του πρακτικού της υπ' αριθμ. 8^{ης}/2024

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 9^ο: «Έγκριση αιτήματος παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του αναδόχου του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (ΤΕΝΝΙΣ) ΔΗΜΟΥ ΥΔΡΑΣ”»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 075/2024

1. Σήμερα την 12^η Ιουλίου 2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική, δια ζώσης & με τηλεδιάσκεψη, συνεδρίαση ύστερα από την υπ' αριθμ. 2624/08-07-2024 έγγραφη πρόσκληση της κας Προέδρου, που απεστάλη σε κάθε έναν Δημοτικό Σύμβουλο και το Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023 και ισχύει, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

2. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η κα Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαπέντε (15) Συμβούλων ήταν παρόντες και οι δεκατρείς (13).

Α. ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Η Πρόεδρος: Μαυρομάτη Αναστασία

Η Αντιπρόεδρος: Αδαμοπούλου Κωνσταντίνα

Ο Γραμματέας: Τζάκας Δημήτριος

Οι Σύμβουλοι: Κάτσικα Μαρία, Μαραγκού Γεωργία, Μπεράτης Κωνσταντίνος, Τσιτσινάκη Σταματίνα, Μαρκαντώνης Παναγιώτης, Μπέλεση – Παύλου Ειρήνη (με

Β. ΑΠΟΝΤΕΣ

Μπελεγρής Ιωάννης

Παστός Ιωάννης

τηλεδιάσκεψη), Καραμήτσος Εμμανουήλ, Μανίκης Παναγιώτης, Κοφίτσα Δάφνη και Βούλγαρης Γεώργιος.

3. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Ύδρας κ. Κουκουδάκης Γεώργιος.

4. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Δηλαβέρη Σταματίνα, υπεύθυνη για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

5. Η κ. Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το 9^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης λέγοντας τα εξής:

α. Το έργο με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (ΤΕΝΝΙΣ)» δημοπρατήθηκε από το Δήμο Ύδρας και εκτελείται από το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και Νήσων, με ανάδοχο την εταιρεία «ΑΡΧΙΤΡΟΝ ΑΤΕ».

β. Η εταιρεία «ΑΡΧΙΤΡΟΝ ΑΤΕ» στο από 12/06/2024 έγγραφό της προς την Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. αναφέρει ότι παρουσιάζονται μεγάλες δυσκολίες και καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του έργου λόγω των εργασιών εκβραχισμού, εξαιτίας του ιδιαίτερα σκληρού πετρώματος που αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια των εργασιών εκσκαφής και της αδυναμίας πρόσβασης στον χώρο του έργου εκσκαφέα μεγαλύτερου των 8 τόνων που χρησιμοποιείται ήδη, λόγω της αδυναμίας διέλευσης αυτού από το λιμένα Ύδρας έως τον χώρο εκτέλεσης του έργου. Για τους ανωτέρω λόγους, ζητά τη χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών κατά τέσσερις μήνες, ήτοι έως 15-11-2024, άνευ υπαιτιότητας της εταιρείας.

γ. Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς & Νήσων με το υπ' αριθμ. πρωτ. 717365/13-06-2024 έγγραφό του εισηγείται να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως 15/11/2024, αποδεχόμενο τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος στο αίτημά του.

δ. Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

6. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της κας Προέδρου κι έπειτα από σχετική συζήτηση των μελών της

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (ΤΕΝΝΙΣ)» κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως 15/11/2024.

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ. κ. Καραμήτσου Εμμανουήλ και Αδαμοπούλου Κωνσταντίνας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 075/2024.

7. Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως παρακάτω:

Η Πρόεδρος: Μαυρομάτη Αναστασία

Η Αντιπρόεδρος: Αδαμοπούλου Κωνσταντίνα

Ο Γραμματέας: Τζάκας Δημήτριος

Οι Σύμβουλοι: Κάτσικα Μαρία, Μαραγκού Γεωργία, Μπεράτης Κωνσταντίνος, Τσιτσινάκη Σταματίνα, Μαρκαντώνης Παναγιώτης, Μπέλεση – Παύλου Ειρήνη, Καραμήτσος Εμμανουήλ, Μανίκης Παναγιώτης, Κοφίτσα Δάφνη και Βούλγαρης Γεώργιος.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Ακριβές Απόσπασμα

Ύδρα Αυθημερόν

Ο Δήμαρχος Ύδρας

ΚΟΥΚΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ