

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ****ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ****ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ**

Εκ του πρακτικού της υπ' αριθμ. 12^{ης}/2023

Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 11^ο: «Έγκριση αιτήματος παράτασης αναδόχου του έργου με τίτλο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗ & ΣΤΟ ΚΑΜΙΝΙ Δ. ΥΔΡΑΣ”»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 065/2023

1. Σήμερα την 9^η Μαΐου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από την υπ' αριθμ. 1527/05-05-2023 έγγραφη πρόσκληση της κας Προέδρου, που απεστάλη σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και το Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133), για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

2. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η κα Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκατριών (13) Συμβούλων ήταν παρόντες οι εννέα (9).

Α. ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Η Πρόεδρος: Μαυρομάτη Αναστασία

Ο Αντιπρόεδρος: Ρούσης Ανδρέας

Ο Γραμματέας: Μαρκαντώνης Παναγιώτης

Β. ΑΠΟΝΤΕΣ

Μαραγκού Αικατερίνη

Μαύρος Ελευθέριος

Δασκαλάκη Παναγιούλα

Κεχαγιόγλου Ελευθέριος

Οι Σύμβουλοι: Μπελεγρής Ιωάννης, Κάτσικα Μαρία, Μπέλεση – Παύλου Ειρήνη, Αναστόπουλος Κωνσταντίνος, Τσακίρης Εμμανουήλ και Καραμήτσος Εμμανουήλ.

Συνεδρίαση 12^η: Τρίτη 09.05.2023

3. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Ύδρας κ. Κουκουδάκης Γεώργιος.
4. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Δηλαβέρη Καλλιόπη, υπεύθυνη για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.
5. Η κ. Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το 11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης λέγοντας τα εξής:
- α. Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ' αριθμ. 31/2023 απόφασή της χορήγησε τη 3^η παράταση εργασιών για την εκτέλεση των εργασιών του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗ & ΣΤΟ ΚΑΜΙΝΙ Δ.ΥΔΡΑΣ» μέχρι την 04-06-2023.
- β. Η εταιρεία ΠΑΚΤΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ με αίτησή της από 27-04-2023 ζητά από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς & Νήσων τη χορήγηση 4^{ης} παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση των εργασιών του εν λόγω έργου κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως 04-08-2023, λόγω αδυναμίας εκκίνησης των εργασιών από την 07/03/2023 (ημερομηνία εξόφλησης 1^{ου} λογαριασμού) άνευ υπαιτιότητας της εταιρείας.
- β. Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς & Νήσων με το υπ' αριθμ. πρωτ. 540764/05-05-2023 έγγραφό της εισηγείται την χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του εν λόγω έργου κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως 04-08-2023, αποδεχόμενη τους λόγους που επικαλείται η ανάδοχος στο αίτημά της.
- γ. Προτείνεται η έγκριση της παράτασης της προθεσμίας για την εκτέλεση των εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗ & ΣΤΟ ΚΑΜΙΝΙ Δ.ΥΔΡΑΣ» κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως 04-08-2023.
- δ. Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
6. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της κας Προέδρου κι έπειτα από σχετική συζήτηση των μελών του

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

Εγκρίνει την 4^η παράταση της προθεσμίας για την εκτέλεση των εργασιών του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗ & ΣΤΟ ΚΑΜΙΝΙ Δ.ΥΔΡΑΣ» κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως 04-08-2023.

Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων κ. κ. Αναστόπουλου Κωνσταντίνου και Ρούση Ανδρέα.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 065/2023.

7. Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως παρακάτω:

Η Πρόεδρος: Μαυρομάτη Αναστασία

Ο Αντιπρόεδρος: Ρούσης Ανδρέας

Ο Γραμματέας: Μαρκαντώνης Παναγιώτης

Οι Σύμβουλοι: Μπελεγρής Ιωάννης, Κάτσικα Μαρία, Μπέλεση – Παύλου Ειρήνη, Αναστόπουλος Κωνσταντίνος, Τσακίρης Εμμανουήλ και Καραμήτσος Εμμανουήλ.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Ακριβές Απόσπασμα

Ύδρα Αυθημερόν

Ο Δήμαρχος Ύδρας

ΚΟΥΚΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ