



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ**

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

εκ του πρακτικού της υπ' αριθμ. 2^{ης}/2024

Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ύδρας

ΘΕΜΑ 6^ο: «Αίτημα παράτασης για το έργο με τίτλο “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΥΔΡΑΣ”»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 020/2024

1. Σήμερα την 5^η Φεβρουαρίου 2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ύδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ύδρας ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 254/01-02-2024 πρόσκληση του κ. Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε μέλος της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
2. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών ήταν παρόντα πέντε (5) μέλη.

Α. ΠΑΡΟΝΤΕΣ

Κουκουδάκης Γεώργιος
Κάτσικα Μαρία

Β. ΑΠΟΝΤΕΣ

Ουδείς

Μπεράτης Κωνσταντίνος

Καραμήτσος Εμμανουήλ

Κοφίτσα Δάφνη

(σε αναπλήρωση των απόντων μελών κ.κ. Παστού Ι. (τακτικός)

& Βούλγαρη Γ. (1^{ος} αναπληρωματικός))

3. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Δηλαβέρη Σταματίνα, υπεύθυνη για την τήρηση των πρακτικών.

4. Ο κ. Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το 7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης λέγοντας τα εξής:

α. Η εταιρεία ΑΡΧΙΤΡΟΝ ΑΤΕ με το από 21/11/2023 έγγραφό της προς το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς & Νήσων ζητά την χορήγηση παράταξης έξι (6) μηνών, ήτοι έως 28-06-2024 για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου με τίτλο “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΥΔΡΑΣ”, άνευ δικής της υπαιτιότητας.

β. Οι λόγοι που επικαλείται η ανάδοχος στο αίτημά της είναι οι ακόλουθοι:

- Η διακοπή των εργασιών για τους τέσσερις (4) μήνες λόγω θερινής τουριστικής περιόδου, ήτοι για το χρονικό διάστημα από 30-06-2023 έως 30-10-2023, έπειτα από το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2165/22-06-2023 έγγραφο του Δήμου Ύδρας.
- Η μη δυνατότητα πρόσβασης στο νησί των συνεργείων που εργάζονται στο έργο και καθημερινά μεταβαίνουν στην Ύδρα με θαλάσσιο ταξί από το Μετόχι Αργολίδας, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στη νήσο Ύδρα κατά την περασμένη χειμερινή περίοδο με βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους που είχαν ως αποτέλεσμα το απαγορευτικό απόπλου.

γ. Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς & Νήσων με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1448534/24-11-2023 έγγραφό της εισηγείται την χορήγηση παράτασης εργασιών

για το αιτούμενο διάστημα, ήτοι έως 28-06-2024, αποδεχόμενη τους λόγους που επικαλείται η ανάδοχος στο αίτημά της.

δ. Επισημαίνεται ότι το θέμα τίθεται προς συζήτηση σχεδόν 2,5 μήνες μετά το αίτημα της αναδόχου, καθώς σύμφωνα με την από 04/01/2024 επιστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς & Νήσων, εκ λάθους, δεν επιλέχθηκε ο Δήμος Ύδρας στους αποδέκτες του υπ' αριθμ. πρωτ. 1448534/24-11-2023 εγγράφου για να προχωρήσει στις απαιτούμενες δικές του ενέργειες.

ε. Προτείνεται η έγκριση της χορήγησης παράτασης εργασιών του έργου με τίτλο “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΥΔΡΑΣ” κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως 28-06-2024.

στ. Καλείται η Δημοτική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

5. Η Δημοτική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου κι έπειτα από σχετική συζήτηση των μελών της

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης εργασιών του έργου με τίτλο “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΥΔΡΑΣ” κατά έξι (6) μήνες, ήτοι έως 28-06-2024.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 020/2024.

6. Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως παρακάτω:

**Ο Πρόεδρος
της Δημοτικής Επιτροπής**

**Τα μέλη
Κάτσικα Μαρία**

ΚΟΥΚΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Μπεράτης Κωνσταντίνος

Καραμήτσος Εμμανουήλ

Κοφίτσα Δάφνη

Ακριβές Απόσπασμα

Ο Δήμαρχος Ύδρας

ΚΟΥΚΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ