



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ**

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

εκ του πρακτικού της υπ' αριθμ. 30<sup>ης</sup>/2024

Τακτικής Συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ύδρας

**ΘΕΜΑ 1<sup>ο</sup>: «Αίτημα παράτασης εργασιών για το έργο με τίτλο “ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (ΤΕΝΝΙΣ)”»**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 179/2024**

1. Σήμερα την 25<sup>η</sup> Ιουνίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Ύδρας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ύδρας ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ. 2321/21-06-2024 πρόσκληση του κ. Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε μέλος της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
2. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών ήταν παρόντα και τα πέντε (5) μέλη.

**Α. ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

Κουκουδάκης Γεώργιος  
Κάτσικα Μαρία

**Β. ΑΠΟΝΤΕΣ**

Ουδείς

Συνεδρίαση 30<sup>η</sup>: Τρίτη 25.06.2024

Μπεράτης Κωνσταντίνος  
Καραμήτσος Εμμανουήλ  
Παστός Ιωάννης

**3.** Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Δηλαβέρη Σταματίνα, υπεύθυνη για την τήρηση των πρακτικών.

**4.** Ο κ. Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε το 1<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης λέγοντας τα εξής:

**α.** Σύμφωνα με το άρθρο 74Α του Ν. 3852/2010, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/23: «1. Από την αυτοδιοικητική περίοδο που αρχεται την 01.01.2024, όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στη Οικονομική Επιτροπή, την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και την Εκτελεστική Επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η Δημοτική Επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές».

**β.** Το έργο με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (ΤΕΝΝΙΣ)» δημοπρατήθηκε από το Δήμο Ύδρας και εκτελείται από το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και Νήσων, με ανάδοχο την εταιρεία «ΑΡΧΙΤΡΟΝ ΑΤΕ».

**γ.** Η εταιρεία «ΑΡΧΙΤΡΟΝ ΑΤΕ» στο από 12/06/2024 έγγραφό της προς την Τ.Τ.Υ.Ν.Δ. αναφέρει ότι παρουσιάζονται μεγάλες δυσκολίες και καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του έργου λόγω των εργασιών εκβραχισμού, εξαιτίας του ιδιαίτερα σκληρού πετρώματος που αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια των εργασιών εκσκαφής και της αδυναμίας πρόσβασης στον χώρο του έργου εκσκαφέα μεγαλύτερου των 8 τόνων που χρησιμοποιείται ήδη, λόγω της αδυναμίας διέλευσης αυτού από το λιμένα Ύδρας έως τον χώρο εκτέλεσης του έργου. Για τους ανωτέρω λόγους, ζητά τη χορήγηση παράτασης περαίωσης εργασιών κατά τέσσερις μήνες, ήτοι έως 15-11-2024, άνευ υπαιτιότητας της εταιρείας.

δ. Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς & Νήσων με το υπ' αριθμ. πρωτ. 717365/13-06-2024 έγγραφό του εισηγείται να δοθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως 15/11/2024, αποδεχόμενο τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος στο αίτημά του.

ε. Καλείται η Δημοτική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

6. Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου, κι έπειτα από σχετική συζήτηση των μελών της

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (ΤΕΝΝΙΣ)» κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι έως 15/11/2024.

Μειοψηφούντων των κ. κ. Καραμήτσου Εμμανουήλ και Παστού Ιωάννη.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 179/2024.

6. Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως παρακάτω:

**Ο Πρόεδρος  
της Δημοτικής Επιτροπής**

**ΚΟΥΚΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

**Ακριβές Απόσπασμα**

**Ο Δήμαρχος Ύδρας**

**ΚΟΥΚΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

**Τα μέλη**

Κάτσικα Μαρία

Μπεράτης Κωνσταντίνος

Καραμήτσος Εμμανουήλ

Παστός Ιωάννης