

**ΤΜΗΜΑ Γ'****ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ****ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ**

Για κάθε «πηγή κινδύνων» που έχει επισημανθεί στους πίνακες του τμήματος Β (στήλη 1), καταγράφονται οι φάσεις/υποφάσεις όπου υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης (στήλη 2), αναγράφονται οι σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που προβλέπουν τη λήψη μέτρων προστασίας (στήλη 3), και συμπληρώνονται τα κατά την κρίση του συντάκτη αναγκαία πρόσθετα ή ειδικά μέτρα προστασίας που επιβάλλονται από τις ιδιαίτερες συνθήκες ή απαιτήσεις του έργου (στήλη 4)

ΕΠΙΣΗΜΑΣΜΕΝΟΙ ΚΟΜΒΟΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β		ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ	
(1) ΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ	(2) ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	(3) ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (*)	(4) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Ή ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΧΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ (**)
01202	Φ1.4	ΠΔ 1073/81: άρθρα 2,9,13	Να απαγορευθεί η χωρίς λόγο παραμονή προσωπικού κοντά στα πρανή των εκσκαφών
01204	Φ1.4	ΠΔ 1073/81: άρθρα 2,5,10 και ΠΔ 305/96, Παράρτημα IV, ΒII, παρ.10	Να απαγορευθεί η χωρίς λόγο παραμονή προσωπικού κοντά στα πρανή των εκσκαφών
01207	Φ1.4	ΠΔ 1073/81: άρθρα 7,10 και ΠΔ 305/96, Παράρτημα IV, ΒII, παρ. 10	Να απαγορευθεί η χωρίς λόγο παραμονή προσωπικού κοντά στα πρανή των εκσκαφών
02102	Φ1.1, Φ1.4		Το προσωπικό θα φέρει ανακλαστικά γιλέκα και η κυκλοφορία του στους χώρους που κινούνται τα μηχανήματα, θα πραγματοποιείται σε προβλεπόμενες ασφαλείς διαδρομές
02301	Φ2.1	ΠΔ 1073/81: άρθρο 46	
02401	Φ1.1 έως Φ1.3, Φ2,1 έως Φ2,5, Φ3.1 έως Φ3.4 και Φ4.1 έως Φ4.5	ΠΔ 1073/81: άρθρο 46 και ΠΔ 95/78	
03101	Φ1.2, Φ1.3	ΠΔ 1073/81: άρθρα 18,19	
03201	Φ2.1 έως Φ2.3	ΠΔ 1073/81: άρθρα 38,40 και ΠΔ 778/80 άρθρο 20	
03202	Φ2.1 έως Φ2.3	ΠΔ 1073/81: άρθρο 38 και ΠΔ 778/80 άρθρο 17	
03401	Φ2.1 έως Φ2.3	ΠΔ 1073/81: άρθρο 40,41 και ΠΔ 778/80 άρθρο 20	
04401	Φ2.3	ΠΔ 1073/81: άρθρα 103,104,105,106 και ΠΔ 396/94	
05105	Φ1.2	ΠΔ 1073/81: άρθρα 18,27,28,33	
05106	Φ1.2	ΠΔ 1073/81: άρθρα 20,24	
05309	Φ1.1, Φ2.1 έως Φ2.3	ΠΔ 1073/81: άρθρο 91	
06103	Φ2.4	ΠΔ 1073/81: άρθρο 96	
06104	Φ2.4	ΠΔ 1073/81: άρθρο 96	
06202	Φ1.4		Ο ανάδοχος να προμηθευθεί σχέδια των υφιστάμενων υπογείων δικτύων πριν την έναρξη των εργασιών
06203	Φ1.3	ΠΔ 305/96, Παράρτημα IV, ΒII, παρ. 2	
06204	Φ2.3, Φ3.4, Φ4.1		Οι χρήστες των μηχανημάτων να φέρουν μέσα προστασίας προσώπου

07102	Φ1.4	ΠΔ 1073/81: άρθρα 78,79 και ΠΔ 305/96, Παράρτημα IV, ΒΙΙ, παρ. 2	Τα κάθε είδους μηχανήματα του έργου πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 2 μέτρα καθ' ύψος από το δίκτυο της ΔΕΗ. Η ίδια απόσταση πρέπει να τηρείται περιμετρικά των αγωγών για τα κινητά μέρη των μηχανημάτων (γερανός, αντλία σκυροδέματος κλπ).
07103	Φ1.3		Ο ανάδοχος να προμηθευθεί σχέδια των υφιστάμενων υπογείων δικτύων πριν την έναρξη των εργασιών
07104	Φ1.3	ΠΔ 305/96 Παράρτημα IV, Β ΙΙ, παρ.2.2	
07202	Φ1.1 έως Φ1.3, Φ2.1 έως Φ2.5, Φ3.1 έως Φ3.4 και Φ4.1 έως Φ4.5	ΠΔ 1073/81: άρθρα 49,80,81 και ΠΔ 395/94	
08203	Φ2.1, Φ2.2	ΠΔ 1073/81: άρθρο 40 παρ.1	
08204	Φ2.1	ΠΔ 305/96 Παράρτημα IV, Β ΙΙ, παρ.6	
09101	Φ4.1, Φ4.2	ΠΔ 1073/81: άρθρα 96,110 και ΠΔ 95/78	
09105	Φ2.4	ΠΔ 1073/81: άρθρα 99.110	
09106	Φ4.2	ΠΔ 1073/81: άρθρο 105	
09201	Φ2.2, Φ2.3	ΠΔ 1073/81: άρθρα 105,106,97 παρ.3	
09202	Φ3.3, Φ4.1	ΠΔ 1073/81: άρθρα 105,106,97 παρ.3	
10102	Φ1.2, Φ1.3	ΠΔ 396/94: άρθρα 3,4 και Παράρτημα ΙΙ παρ.2 ΠΔ 85/91	Να χρησιμοποιούνται μέσα ατομικής προστασίας της ακοής (κυρίως για τους χειριστές (JCB, bobcat κλπ.))
10103	Φ1.2, Φ1.3	ΠΔ 1073/81: άρθρο 30, ΠΔ 396/94: άρθρο 7 και Παράρτημα ΙΙ παρ.4	
10208	Φ4.1, Φ4.2	ΠΔ 95/78 και ΠΔ 395/94: Παράρτημα παρ.2.10	

(\*) Αναφέρονται οι διατάξεις της νομοθεσίας που περιέχουν τα απαιτούμενα κάθε φορά μέτρα (π.χ. άρθρο 38 παρ.3 του π.δ.1073/81)

(\*\*) Περιγράφονται μέτρα που κατά την κρίση του συντάκτη απαιτούνται για την προστασία των εργαζομένων, αλλά δεν προβλέπονται από τη νομοθεσία ή η πρόβλεψη δεν είναι επαρκής για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Επίσης εδώ πρέπει να περιγραφούν και τα ειδικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τις εργασίες που ενέχουν ειδικούς κινδύνους (βλ. Άρθρο 3, παρ.5 του π.δ.305/96)